

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括表については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	79.5	79.5
中学校	85.7	85.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成18年度に実施した耐震化優先度調査の優先度ランクに基づき、耐震補強の優先度の高い建物から2次診断を実施、耐震性がないと診断された場合は、実施設計、補強工事を順次実施しており、平成22年度当初では4校6棟の補強工事を計画し、実施した。その後、国の経済危機対応の地域活性化予算を活用し、5校7棟の補強工事を補正予算計上し、前倒しして順次実施、繰越明許により平成23年度末に計画どおり完成した。
平成23年度末現在では耐震化率が約82%になり、平成25年度未完了を目標に来年度以降も計画的に実施していく予定です。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画通り実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

吉野小学校屋内運動場の昇降口天井（17.8㎡）の吹き付け材に微量のアスベスト（クリソタイル）が含まれていることが判明（空気調査により飛散していない。）、耐震補強工事と併せて除去工事を実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画通り実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

耐震補強工事に併せて教育環境の整備が図れた。
青堀小学校では、普通教室の照明、理科室を多目的室に、音楽室・視聴覚室の照明、内装等改修、
飯野小学校では、保健室に鉄骨ブレースが入ることから隣の印刷室を保健室に、保健室を子供支援室に改修、
天羽中学校屋内運動場では、照明、内外装の改修を実施した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画通り実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年5月31日の教育委員会会議に於いて報告し意見を徴した。事後評価シートの内容については、本市のホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施できた。
今後も、児童生徒の安全・安心を考え耐震補強工事を優先し、富津市第3次基本計画に基づき平成25年度完了を目標に計画的に実施する。耐震化事業終了後は老朽化している施設の改修計画を作成し、整備を図る。