

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括表については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### ①耐震性の確保を図る整備

#### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	94.9	94.9
中学校	90.5	90.5
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

#### 【所見】

平成18年度に実施した耐震化優先度調査の優先度ランクに基づき、耐震補強の優先度の高い建物から2次診断を実施、耐震性がないと診断された場合は、実施設計、補強工事を順次実施しており、平成24年度は国の平成23年度第3次補正予算を活用し、平成24年度へ予算繰越をして、6校7棟の耐震補強工事を計画、実施し、平成24年度末に計画どおり完成した。  
平成24年度末現在では耐震化率が約93.4%になり、平成25年度未完了を目標に来年度以降も計画的に実施していく予定です。

### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

#### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画通り実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

佐貫小学校、湊小学校、天神山小学校及び金谷小学校の校舎天井の吹き付け材に微量のアスベスト（クリソタイル）が含まれていることが判明（空気調査により飛散していない。）、佐貫小学校及び湊小学校については耐震補強工事と併せて、天神山小学校及び金谷小学校については単独で除去工事を実施し、予定どおり平成24年度で完了した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画通り実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

国の平成23年度第3次補正予算を活用し、耐震補強工事に併せて築40年から34年経過し、老朽化している特別教室棟1棟及び屋内運動場6棟の教育環境の整備が図れた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画通り実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年3月28日の教育委員会会議に於いて報告し意見を徴した。事後評価シートの内容については、本市のホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施できた。  
今後も、児童生徒の安全・安心を考え耐震補強工事を優先し、富津市第3次基本計画に基づき平成25年度完了を目標に計画的に実施する。耐震化事業終了後は老朽化している施設の改修計画を作成し、整備を図る。