

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括表については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画通り実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	46.2	46.2
中学校	66.7	66.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成18年度に実施した耐震化優先度調査の優先度ランクに基づき、耐震補強の優先度の高い建物から順次2次診断を実施、危険性があると診断された場合は実施設計、補強工事を順次実施することとしており、平成21年度は佐貫小学校普通教室棟1棟、天羽中学校校舎2棟及び国の補正予算である経済危機対策事業を活用し、青堀小学校特別教室棟1棟の耐震補強工事を計画的に行うことができた。
現在当市では耐震化率が約60%であることから、来年度以降も計画的に実施していく予定です。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画通り実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画通り実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成20年度改築工事に合わせて地上デジタル対応整備をした富津中学校を除く市内全小中学校16校及び教育施設である富津公民館、中央公民館、市民会館の地上デジタルテレビ対応アンテナ設備工事を計画的に行うことができた。
平成23年7月の地上デジタル放送完全移行化に向けて、小中学校全校及び3館の整備が終了した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画通り実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成22年4月22日の教育委員会会議に於いて報告し意見を徴した。その結果をホームページにて公表する予定です。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映などについて

施設整備計画どおりに実施できた。
耐震補強工事は計画初年度であったが当初計画どおりに実施できた。なお、国の補正予算である経済危機対策事業を活用し、次年度予定での青堀小学校特別教室棟耐震工事及び地デジ対応整備が前倒しで実施できた。
今後も、児童生徒の安全・安心を考え耐震補強工事を優先して、優先度調査結果に基づき計画的に実施していくこととし、財政が好転してきたら、耐震化事業以外でも実施していく予定です。