

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月05日

計画の名称	富津市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和04年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	富津市												
計画の目標	大規模盛土造成地を把握し、公表したマップに基づき、箇所ごとの優先度を評価し計画的に進めるための第二次スクリーニング計画を作成し、市の総合的な防災対策の推進を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和4年度当初	-	令和4年度末
1	第二次スクリーニング計画を作成し、富津市の総合的な防災対策の推進を図る。 ホームページ等で第二次スクリーニング計画を公表した大規模盛土箇所数を100%にする。 公表箇所数 / 大規模盛土造成地数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	富津市	直接	富津市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査（富津市）	大規模盛土第二次スクリーニ ング計画の作成（27箇所）	富津市						5	-		
		オ 7月1日契約予定																		
											小計						5			
											合計						5			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業主体にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和5年7月
	公表の方法 市のホームページにて掲載予定
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第二次スクリーニング計画を作成することで、第二次スクリーニングに必要な盛土造成地の絞り込みができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	大規模盛土造成地の要件に該当しない箇所があり、マップの修正を行った。
特記事項（今後の方針等）	
市内の大規模盛土造成地について、当面変状などの経過観察を行う。 経過観察の結果、異常が認められた場合は、改めて第二次スクリーニングの実施を検討する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	優先度を評価した作成率	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	100%