

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年05月14日

計画の名称	富津市都市公園の長寿命化と安全・安心な公園づくり											
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	富津市											
計画の目標	都市公園における施設の改修・更新を行うことで、誰もが安全・安心して利用できる公園づくりを目指す。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	「富津市公園施設長寿命化計画」に基づき、公園施設に係る改築・更新等の実施率を増加させる(対象施設13箇所のうち11箇所を実施)。 (改築・更新等の実施率)：「富津市公園施設長寿命化計画」においてR3からR12までの10年間で優先的に実施する公園施設のうち5年間で対応が行われた施設の割合 (改築・更新等の実施率) = (完了施設数) / (対象施設数) (%)	0%	46%	84%
2	「富津市公園施設長寿命化計画」に基づき、便所に係る改築・更新等の実施率を増加させる(対象便所7箇所のうち3箇所を実施)。 (改築・更新等の実施率)：「富津市公園施設長寿命化計画」においてR3からR12までの10年間で優先的に実施する便所のうち5年間で対応が行われた施設の割合 (改築・更新等の実施率) = (完了施設数) / (対象施設数) (%)	0%	14%	42%
3	公園施設長寿命化計画更新率を増加させる。 長寿命化計画更新率 (長寿命化計画更新公園数) / (対象都市公園数) (%)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	富津市	直接	富津市	-	-	富津市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策	富津市						158		策定済	
	A12-002	公園	一般	富津市	直接	富津市	-	-	富津市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画の更新	富津市						32		策定済	
												小計						190		
												合計						190		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富津市建設経済部都市政策課により実施

事後評価の実施時期

令和8年5月

公表の方法

ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

いずれの指標において最終目標値を達成することができた。
また、老朽化した公園施設の改築・更新により安全・安心の公園の環境づくりに寄与できた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設及び便所の改築・更新等を継続していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	84%
	最終実績値	84%
「富津市公園施設長寿命化計画」に基づき、公園施設に係る改築・更新等の実施率を増加させる（対象施設13箇所のうち11箇所を実施）。		
2	最終目標値	42%
	最終実績値	71%
「富津市公園施設長寿命化計画」に基づき3便所に係る改築・更新等の実施率を増加させる（対象施設7箇所のうち3箇所を実施）。 年度により複数箇所の便所改修を実施できたため。		
3	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
公園施設長寿命化計画更新率を増加させる。		