【青堀駅西口駅前広場整備事業】 青堀駅西口駅前広場および駐輪場			
事業	年度	事業概要	
		施工箇所	施工内容
青堀駅西口駅前広場整備	R8	①道路照明	●ポールおよび灯具交換　15基　（令和8年9月発注済）
		②車道部	●舗装打換　170㎡、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　2,770㎡ ●区画線　（令和8年11月発注予定）
	R9予定	③中央分離帯	●コンクリート打設（除草対策） ●モニュメント修繕（照明・時計）
		④歩道部	●ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ⇒透水性舗装　2,428㎡ ●植樹枡撤去（低木撤去）　20箇所
		⑤道路付属物	●バスシェルター　1基
		⑥街路樹	●撤去　34本（全て）
		⑦駐輪場	●駐輪場上屋　9棟 ●舗装　343㎡ ●照明灯　2基

※ 工事着手前には予告看板等でお知らせいたします。

